

中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目装饰装修工程采购项目采购公示

（项目编号：PC-0113-26J6-FP0453）

本项目已具备采购条件，拟向厦门柏事特信息科技有限公司以直接采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目装饰装修工程采购项目

1.2 采购人：中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目

1.3 采购代理机构（如有）： /

1.4 项目概况：主要建设 6000P 算力机房及配套设施，包括算力中心机电设备、室外配套设施、机柜及相应公用设施设备。建设安装机柜 360 个数据机柜柜位，其中 6kW 网络存储、接入机柜 80 台，25kW 算力机柜 280 台。

1.5 采购方式：直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：（1）超智算北京算力中心项目装饰装修。

（2）装饰装修现场安全文明施工等相关工作全部工序施工内容。

（3）施工内容详见图纸及工程量清单，以及为完成此项工程而做的一切工作。

拟采购 机电安装工程 分项内容一览表

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价	项目特征
	地面工程					
1	踏步	套	6.00			定制
2	升降平台	套	6.00			定制

3	防静电活动地板（无边）	m²	2537.50			600mmx600mmx35mm 防静电活动地板、面层钢板厚度：上钢板≥1.2mm，下钢板≥0.7mm专用钢支架、横梁，表面均采用镀锌处理含支撑架800mm高
4	地面找平	m2	1068.00			60厚C30防油渗细石混凝土，内掺建筑胶
5	地面防水	m²	1166.00			地面及地板下墙面300mm
6	地面防油漆	m²	1166.00			1. 防油1.5厚聚氨酯涂料隔离
7	环氧地坪漆）	m²	7375.00			地面及地板下墙面
8	地板周边角钢	m	2283.30			4#角钢

9	空调挡水坝围堰	m	300.80			混凝土200mm高
10	挡水坝防水	m	300.80			
11	机柜承重支架	个	808.00			80*40槽钢+50*50角铁
12	空调底座	个	61.00			10#槽钢
13	变压器底座	个	14.00			30#槽钢
14	配电柜底座	个	350.00			10#槽钢（单层）
	墙面工程					

15	玻钎网	m²	4745.60			玻钎网
16	墙面界面剂	m²	4745.60			1道
17	墙面乳胶漆	m²	4745.60			腻子乳胶漆
18	砌墙	m²	2372.80			20公分加气块
19	夹芯柱及圈梁	m	725.00			12#直筋6#箍筋钢筋混凝土模板制作
20	不锈钢踢脚线	m	4062.00			100mm高1.2厚

	配电照明工程					
21	铜芯电线 ZA-BVR2.5mm ²	米	24000.00			照明、插座线缆
22	金属软管	米	500.00			金属软管20#
23	线管	米	8000.00			KBG线管20#
24	底盒	个	300.00			86底盒
25	开槽粉槽	米	3600.00			开槽粉槽

26	照明桥架	米	2165.00			100*50
27	槽式双管LED荧光灯	套	784.00			槽式双管LED荧光灯 2*18W/32001m
28	单管LED荧光灯	套	133.00			单管LED荧光灯 LED18W/16001m
29	集成LED灯	套	16.00			600*600 栅格灯36W/29001m
30	防爆双管LED荧光灯	套	188.00			防爆双管LED荧光灯 2*18W/32001m
31	筒灯	套	34.00			1. LED荧光灯

32	市电插座	套	400.00			二眼带三眼暗插座 250V/10A
33	双联单控开关	套	100.00			双联单控开关
	防雷接地工程					
34	紫铜排	米	1873.00			30*3mm
35	变压器紫铜排	米	300.00			50*5mm
36	镀锌扁钢	米	3290.60			50*5mm
37	等电位箱	套	85.00			国标

38	绝缘子\螺丝	套	6000.00			8CM
39	接地铜导线	米	3000.00			BVR6mm2 黄绿色
40	辅材	项	1.00			定制
41	脚手架	m²	10548.00			定制
42	卫生清理	项	1.00			定制
	走廊装修					
	地面工程					
43	防滑地砖	m²	1168.32			800*800*10

44	水泥沙浆	m²	1168.32			5公分水泥沙浆
	配电					
45	铜芯电线 ZA-BVR2.5mm²	米	4200.00			照明、插座线缆
46	金属软管	米	400.00			金属软管25#
47	线管	米	1400.00			KBG线管20#
48	长条灯	套	275.00			LED荧光灯 12W/1000lm
49	双联单控开关	套	32.00			双联单控开关

50	其他辅助材料	项	1.00			定制
	(三) 门窗工程					
51	钢制甲级防火门	套	10.00			1. 双开门
52	挡鼠板	套	62.00			定制
	应急照明					
53	应急照明	套	566.00			1. 应急筒灯延时90分钟
54	安全出口	套	131.00			延时90分钟
55	疏散指示灯	套	162.00			延时90分钟
56	应急集中电源控制箱	套	8.00			1. 应急、安全出口指示灯

57	铜芯电线 NH-BVR2.5mm2	米	24000.00			1. 铜芯电线WDZA -BVR4mm2
58	线管	米	8000.00			KBG线管20#
59	软管	米	200.00			20软管
60	分线盒	个	1000.00			86底盒
61	开槽粉槽	米	1600.00			开槽粉槽
62	现场管理费	项	1.00			现场管理费

63	安全生产标准化措施费	项	1.00			不可竞争费
64	施工垃圾场外运输和消纳费	项	1.00			不可竞争费
65	暂列金额（不包括计日工）	项	1.00			不可竞争费
二	不含税小计	元				
三	税金（9%）	元				
四	含税合计	元				

2.2 计划工期：计划开工日期：2026 年 10 月 30 日（具体时间以采购人通知为准），计划完工日期：2026 年 12 月 30 日；合同工期总日历天数为 61 天。

2.3 建设地点：北京市石景山区

2.4 质量要求：工程质量均符合合同与标准规定的质量验收要求，首件验收，关键节点条件验收，隐蔽工程验收，中间验收和竣工验收合格率达到 100%。工程质量按国家、地方及行业的有关技术规范组织施工、验收，确保工程质量达到合格等级。

2.5 其他补充（如有）： /

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商名称：厦门柏事特信息科技有限公司

3.2 拟定的承包商地址：厦门市思明区软件园二期 8-3 号四层 01 单元

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：项目合同中已明确供应商范围

4.2 其他相关说明： /

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 01 日至 2026 年 10 月 03 日。

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人： 中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目

地 址： 北京市石景山区

邮 编： 100043

联 系 人： 刘恩东

电 话： 15930121050

8.纪检监察机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目经理部纪委办公室（15776755315）提出投诉。

中国电建市政建设集团有限公司超智算北京算力中心项目

2026 年 10 月 01 日

