乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村服务设施配套建设项目
图纸答疑

1. 普通灯具参数不详

回复：详见图纸

2. 应急照明灯参数不详

回复：详见图纸

3. 给排水洗脸盆是否另算

回复：计算

4. 卫生洁具是后期安装吗那大理石台面是否另行计算

回复：是的 计算

5. 成品房子是什么材质

回复：彩钢房

6. 泵房地面做法什么，设备基础计算吗

回复：设备基础不计算

1、20 厚 DSM20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)压实抹光
2、素水泥浆一道(内掺建筑胶
3、100 厚 C20 混凝土垫层
4、150 厚戈壁土碾压密实
5、素土夯实，压实系数≥0.94

7. 电缆沟尺寸

回复：1.5*0.6.不放坡，1:1.2，砂垫层 100 厚

8. 泵房设备基础是否另算，地面做法不详

回复：设备基础不做