询比采购公告

采购编号：PC-0104-26J6-FP1218

一、采购条件

受中国水利水电第四工程局有限公司河北邢台抽水蓄能电站筹建期道路工程项目部委托，中国水利水电第四工程局有限公司第二分局以公开询比方式采购河北邢台抽水蓄能电站筹建期道路业主、监理临时营地轻型钢结构及相关附属设施采购项目，建设资金已落实。目前项目已具备采购条件，现进行公开询比采购。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

本标段为河北邢台抽水蓄能电站的筹建期道路工程，主要内容包括：Y1 号路、Y2 号路、Y4 号路、Y5 号路、引水上部施工支洞、地面开关站场平、下水库进/出水口尾水检修闸门井平台以上开挖支护工程、排风竖井平台场地平整、下水库上游坝坝肩开挖支护工程、下水库下游坝坝肩开挖支护工程、泄洪放空洞闸门井平台以上开挖支护工程等。

（1）Y1 号路

Y1 号路：起点经下水库下游拦河坝右坝肩、上水库混凝土生产系统、垫层料加工系统，终点至上水库环库公路，全长 4.442km，设计标准为水电三级道路，设计荷载等级为汽-40 级，验算荷载挂特-420 级，路面/路基宽为 6.5m/7.5m，采用沥青混凝土路面，隧道 523m/3

座，为新建永久对外交通道路。

（2）Y2 号路

Y2 号路：起点接 Y1 号路，经进出水口平台至交通洞口和通风洞口，全长约 1.6km。设计标准为水电三级道路，设计荷载等级为汽-40 级，验算荷载挂特-420 级，路面/路基宽 6.5m/7.5m；采用沥青混凝土路面，桥梁 218.78m/2 座为新建永久道路。

（3）Y4 号路

Y4 号路：起点接 Y1 号路，经下水库下游拦河坝、下水库上游拦河坝，至复建公路，全长 1.5km，设计标准为水电三级道路，荷载等级为汽-40 级，验算荷载挂-420 级，路面/路基宽 6.5m/7.5m，采用沥青混凝土路面，为新建永久道路。

（4）Y5 号路

Y5 号路：起点接 Y1 号路，经引水上支洞、排风平台，至地面开关站，全长 0.8km，设计标准为水电三级道路，荷载等级为汽-40 级，验算荷载挂特-420 级，路面/路基宽 6.5m/7.5m，采用沥青混凝土路面，为新建永久道路。

（5）引水上部施工支洞工程

引水上部施工支洞主要承担引水事故闸门井、引水隧洞、引水调压井开挖、支护、混凝土衬砌;压力管道上平段、竖井段开挖、支护、钢板衬砌安装及混凝土浇筑施工等。引水上部施工支洞进洞口布置位于 Y1 号路旁，洞口高程为 560.0m，全长 539m，平均纵坡 1.25%，终点高程 566.7m，断面为城门洞型，净断面尺寸 8.5m×8.5m(宽×高)。

本标范围为洞口开挖及支护、洞身上支 K0+000.00- 上支 K0+183.61 段。

（6）地面开关站场地平整

地面开关站包括出线场平台和排风平台,出线场平台尺寸为 110m×62m（长×宽），排风平台尺寸为 20m×20m（长×宽）。开挖坡比由下至上分别为 1：0.75 和 1：1。

地面开关站平台的支护采用系统锚杆、喷混凝土、挂钢筋网的方法，边坡设置排水孔排水，排水孔间距为 4m，孔深 4m。

（7）下水库进/出水口尾水检修闸门井平台以上开挖支护工程

下水库进/出水口尾水检修闸门井平台高程为 338.00m，平台尺寸为 88m×32.0m（长×宽),Y2 号公路(K1+041.000~K1+189.233 段）边坡开挖包含在本平台开挖范围之内。平台坡比为 1:0.75~1:0.75~1:1，在高程 358.0m、378.0m 各设 2.0m 宽马道一道。

2、采购范围：河北邢台抽水蓄能电站筹建期道路工程业主、监理、警务临时营地的相关办公室、宿舍、活动室、厨房、卫生间、楼梯等轻型钢结构及相关附属设施工程。施工内容详见图纸及工程量清单，以及为完成此项工程而做的一切工作。

3、计划工期:计划开工日期：2026 年 12 月 10 日（具体时间以采购人通知为准），计划完工日期：2027 年 2 月 12 日；合同工期总日历天数为 65 天。

4、质量要求：

本工程质量等级为合格，分部分项工程一次验收合格率 100%，

单位工程竣工验收一次通过，满足华源电力精品工程及采购人质量管理制度要求；

施工及验收执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601 等现行规范，并满足设计图纸及本清单材质要求；

箱体平整牢固、拼接错台≤2mm；屋面 360° 咬合加丁基胶带，淋水无渗漏；门窗幕墙开启灵活；栏杆牢固、高度达标；给排水通畅无滴漏；电气通电正常、漏保可靠；防雷接地电阻测试合格。竣工资料齐全，缺陷期内无偿保修。

除以上工程质量标准外，本分包工程质量须符合设计施工图纸、国家及行业现行施工、验收规范及总承包合同要求。

5、付款方式：本采购项目响应人接受采购方采用 银行转账/支票支付工程价款，响应单位必须提供有效的开户银行和账号信息。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

（1）资质要求：同时具备钢结构工程专业承包三级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，还需具备有效的施工安全生产许可证。

（2）响应人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令

停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（3)响应人应具有 钢结构和装饰装修 工程的施工业绩，在近 5 年内的施工合同不少于 1 个，且签订单项合同金额均在 200 万元以上（应附成交通知书或合同扫描件）。

（4）响应人的授权代表人、项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人必须为其自有职工；劳动合同至少提供首、末两页，并且包含有关人员的详细信息；社保证明应提供响应截止时间前三个月的社保缴纳记录。

（5）安全三类人员要求:应提供企业主要负责人安全 A 证、项目经理 B 证、专职安全员 C 证。

（6）本次采购不接受联合体响应。

（7）其它要求（若有）。

四、采购文件的获取

凡满足本公告规定资格要求并有意参加的响应人，请于 2026 年 11 月 15 日 18:00 前在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“数智化平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 18 日 13 时 30 分（北京时间），响应人应在截止时间前通过数智化平台递交电子响应文件。

2、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见数智化平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由响应人自行承担后果。

3、开启由“数智化平台”在响应截止时间后自动对响应文件进行解密，响应人及时关注开启结果。

4、响应截止时间如有变动，采购人将及时通知已获取采购文件的响应人。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid-zb.powerchina.cn）上发布。

七、评审办法

采用综合评估法。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第四工程局有限公司第二分局

地　　址：河北省保定市涿州市华阳路与东兴北街交叉口西220 米水电四局办公大楼 7 楼会议室

邮　　编：074200

联 系 人：王露露 /陈琳

电　　话：15830233317 /15097752621

电子邮箱：2295037064@qq.com

九、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第四工程局有限公司第二分局

电　　话：15830233317

电子邮箱：2295037064@qq.com

十、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第二分局纪委办公室0312-8400805提出投诉。

2026年11月12日

