浚县教育体育局2026年采购农体路径器材采购项目

验收单

采购项目编号：浚财询价采购-2026-3

甲方：浚县教育体育局（采购人）

乙方：鹤壁传是教学设备销售有限公司（供应商）

根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为询价文件）并按照甲方需求提供下列货物。目前已经安装完毕，甲方组织相关人员进行验收，验收内容及结果如下：

序号	名称	品牌	型号	规格参数	单位	数量	验收结果
1	太空漫步机	鑫鹤	XLLJ005	1.规格1914×566×1205mm 2.主立柱φ114×3mm的优质镀锌钢管，主横梁φ42×3mm； 3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度62°，摆杆选用φ60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚3mm； 4.摆杆与主立柱内侧的最小距离80mm； 5.踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板； 6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于（3×104）mm²，摩擦系数0.6； 7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm； 8.转轴直径为30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚8mm，轴承采用承载能力6206的深沟球轴承； 9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值47g(g为重力加速度)； 10.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	67	√
2	肋木架	鑫鹤	XLLJ036	1.规格1280×115×2230mm； 2.主立柱φ114×3mm的优质镀锌钢管。主横梁φ32×3mm； 3.不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm； 4.横肋采用32*3优质钢管，中心间距为300mm，保证攀爬使用安全； 5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险；	件	67	√

				6.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。			
3	太极揉推器	鑫鹤	XLLJ041	1.规格 1138×1046×1288mm； 立柱规格 Φ114mm×3mm 的优质镀锌钢管，主横梁 50mm×100mm×3mm，其他管材壁厚 3mm； 2.两转盘间的开口距离 245mm； 3.转盘采用优质铁盘；转盘轴直径 25mm，采用承载能力 6205 的深沟球轴承； 4.管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸； 5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	67	√
4	三位上肢牵引器	鑫鹤	XLLJ062	1.规格 1030×906×2420mm 2.主立柱尺寸 Φ114×3.0mm 的优质镀锌钢管；主要承载横梁尺寸 Φ60×3mm； 3.活动把手（不含柔性部件）质量 600g；柔性部件质量 61g；把手端部直径 51mm； 4.活动杆件底部距地面 1900mm； 5.使用人数：3 人（每运动位限单人使用）； 6.立柱采用外扣式封帽，可防止雨水流入； 7.轴承采取有效的防水、防尘措施。轴直径 Φ25，采用承载能力 6205 的深沟球轴承，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞。 8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	67	√
5	腹肌板	鑫鹤	XLLJ079	1.规格 1592×748×590mm； 2.主立柱 Φ48×3.0mm 的优质镀锌钢管；主横梁 Φ42×3.0mm 3.采用整体式板面，板面厚度 2mm； 4.有勾腿结构设计，使用起来更舒适； 5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	67	√
6	压腿按摩器	鑫鹤	XLLJ018	1.规格 1125×1055×990mm； 2.主立柱 Φ114×3mm 的优质镀锌钢管，主横梁 Φ60×3mm； 3.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4.不存在头、颈卡夹； 5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	67	√
7	骑马机	鑫鹤	XLLJ009	1.规格 1365mm×432mm×1100mm； 2.主立柱 Φ114mm×3mm 的优质镀锌钢管，主横梁 Φ60mm×3mm； 3.主轴轴直径 Φ30mm，采用承载能力 6006 的深沟球轴承； 4.采用 Φ130 内置限位；	件	67	

				5. 把手管采用 Φ32mm 花纹管； 6. 活动部件底面与其他部件的间距 150mm，无腿脚卡夹； 7. 器材活动部件下底面与地面的距离 450mm，无身体卡夹； 8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。			
8	伸腰展背器	鑫鹤	XLLJ100	1. 规格 660×590×980mm； 2. 主立柱 Φ114×3mm 的优质镀锌钢管，主横梁 Φ42×3.0mm； 3. 采用整体式板面，板面厚度 2mm； 4. 器材不存在开口大于 230mm、小于 400mm，且深度大于 130mm 的孔洞； 5. 不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	67	✓
社区健身路径器材 12 件套*7 套							
9	三人扭腰器	鑫鹤	XLLJ044	1. 规格：1515×1355×1230mm； 2. 立柱 114mm×3mm 的优质镀锌钢管；主横梁 Φ32×3.0mm；扭腰盘立柱 Φ76×3mm； 3. 旋转部件的单侧最大偏转角度 90°，并标示初始位置； 4. 扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作； 5. 盘上表面边缘 R3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边 R2mm； 6. 脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm^2，摩擦系数 0.6； 7. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	✓
10	腰背按摩器	鑫鹤	XLLJ106B	1. 规格 995×826×1472mm； 2. 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 3. 立柱规格 Φ114mm×3mm 的优质镀锌钢管；主横梁规格 Φ48mm×3mm；主立柱以外其他各连接管实际壁厚 3mm； 4. 把手端部采用柔性封闭，把手端部直径 54mm 且棱边半径不小于 5mm； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	✓
11	跷跷板	鑫鹤	XLLJ053	1. 规格 2070×500×1120mm； 2. 主立柱 Φ114×3mm 的优质镀锌钢管，主横梁 Φ89×3mm； 3. 采用 130 内置限位；转动轴直径 30mm，采用承载能力 6006 的深沟球轴承； 4. 把手端部采用柔性封闭，把手端部直径 58mm 且棱边半径不小于 5mm； 5. 活动摆杆距地面的最小距离 300mm；	件	7	✓

				6.最大跌落高度 930mm，单侧倾斜角度 10°； 7.安装方式：直埋式安装，立柱埋入深度不小于 500mm，浇筑混凝土满足器材抗倾覆稳定要求； 8.符合 GB/T34021-2017《小型游乐设施摇马和跷跷板》和 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。			
12	按摩揉推器	鑫鹤	XLLJ124	1.规格 775×350×1630mm 2.主立柱 φ114mm×3mm 的优质镀锌钢管，主横梁 φ48mm×3mm； 3.按摩棒轴直径为 25mm，采用承载能力 6205 的深沟球轴承； 4.扶手管采用 φ32mm×3mm 优质钢管； 5.转盘采用优质铁盘一次冲压成型； 6.立柱管材末端采用柔性封堵，除使用工具外，不可拆卸； 7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	

附表 1.　2026 年浚县农村农民体育健身工程实施明细表

序号	建设单位名称	联系人	移动电话	数量	验收结果
1	善堂镇李村	李海祥	18037683579	8	
2	善堂镇东朱村	朱宗伟	13623929857	8	
3	善堂镇史小寨	葛运杰	18567218999	8	
4	善堂镇临河	王少鹏	13613925992	8	
5	善堂镇康村	康刚锋	13103929686	8	
6	善堂镇湾子村	李建钢	13839237660	8	
7	善堂镇西白毛	郭忠波	13137222049	8	
8	善堂镇了堤头村	丁永辉	18272536814	8	
9	善堂镇东什村	郭伟杰	18537295555	8	
10	善堂镇李洪庄村	杨栋	13503922622	8	
11	善堂镇下河村	刘赵伟	19639212962	8	
12	善堂镇西海头村	李春生	15516660948	8	
13	善堂镇打渔庄村	李军师	17683047777	8	
14	善堂镇邢坊村	郭董超	18625759561	8	
15	善堂镇东善堂村	李振波	18603923138	8	
16	善堂镇西善堂村	李世范	18839298099	8	
17	善堂镇贾胡庄	孙重阳	17639289888	8	
18	王庄镇元过村	刘艳真	15346267568	8	
19	王庄镇王窑头村	王天德	13084233303	8	
20	王庄镇宋堂村	何国立	17339279963	8	
21	王庄镇南井固东村	何芊芊	13849220113	8	
22	王庄镇南井固中村	李真伟	18603929820	8	
23	王庄镇南井固西村	刘令军	15039276376	8	

60	科技路社区老王庄路游园	刘章强	13569657968	8			√
59	白寺镇山北后街村	李贵达	13939296812	8			√
58	白寺镇郑岗村	郑月同	13903920406	8			√
57	白寺镇辉泉沟村	张军国	18539237721	8			√
56	白寺镇盖寨村	张建军	18239290749	8			√
55	白寺镇北卢庄村	王国彬	13552705390	8			√
54	白寺镇李桥村	李廷彬	13569667477	8			√
53	白寺镇山北西街村	常法超	13849230762	8			√
52	白寺镇中岗村	张志勇	18839277210	8			√
51	伍山街道角场营村	刘如俊	15839278618	8			√
50	伍山街道东张庄村	张新飞	15690658999	8			√
49	伍山街道东杨纪屯	赵风军	16639292888	8			√
48	黎阳街道东桥庄	杜明明	15346255505	8			√
47	浚州街道朱庄村	李军	15939211666	8		√	
46	浚州街道秦李庄村	秦志超	13333920868	8			√
45	浚州街道于林	郭英	18639225818	8		√	
44	浚州街道七股路村	司玉华	18903929796	8			√
43	卫溪桥西社区 B 区	马海军	17539208869	8			√
42	卫溪街道秦禹庄	赵振普	133 4392 2628	8			√
41	新镇镇彭村	侯岭云	18239232688	8			√
40	新镇镇申店	申子庆	13783028171	8			√
39	新镇镇于庄	田利峰	15516650005	8		√	
38	小河镇柴程庄村	李程磊	15939251567	8		√	
37	小河镇权庄村	权文明	18739271993	8			√
36	小河镇申湾村	申新旺	13939210179	8		√	
35	小河镇小雷村	岳雷雷	17539242518	8		√	
34	卫贤镇姚村	姚庆宽	13939200112	8			√
33	卫贤镇裴营村	徐亚伟	13849234888	8		√	
32	卫贤镇刘香菜村	刘建林	15670056558	8			√
31	卫贤镇砖城村	孟凡强	13569644458	8			√
30	卫贤镇李屯村	冯文山	17339297777	8		√	
29	卫贤镇南郭庄村	郑风彪	13213423366	8		√	
28	王庄镇北苏村	刘朝军	18603926212	8		√	
27	王庄镇东胡村	魏 华	15303928233	8		√	
26	王庄镇聂村	郑海威	15039276069	8		√	
25	王庄镇东赵庄	赵肖冉	15824813309	8		√	
24	王庄镇孙井固村	孙良栋	18939291856	8		√	

				6. 最大跌落高度 930mm，单侧倾斜角度 10°； 7. 安装方式：直埋式安装，立柱埋入深度不小于 500mm，浇筑混凝土满足器材抗倾覆稳定要求；			√

附表 2.　2026 年浚县城市社区健身路径安装明细表

序号	地址	联系人	电话	数量	验收结果
1	卫溪街道云溪路社区卫溪花苑小区	张会军	13849228958	12	√
2	新镇镇西郭村	周俊璞	15939283335	12	√
3	王庄镇南苏村	郭光磊	13849219100	12	√
4	浚州大道与淇河路东南角游园	程　然	13707660632	12	√
5	黎阳街道黄辛庄村	黄栋才	15003921881	12	√
6	卫溪街道北街社区文体广场	秦超山	15903929090	12	√
7	卫溪街道云溪路社区阳光佳园小区	郭相齐	17503805888	12	√

验收意见：场地场地，超过与调研之初本安排一致，安装规范，合格。

验收人员签字：

2026 年 9 月 15 日