中国电建电建装备公司湖北装备公司 2026 年 11 月第一批预制舱采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 湖北省电力装备有限公司对中国电建电建装备公司湖北装备公司 2026 年 11 月第一批预制舱采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

1. 变更竞价截止时间：2026-11-18 11:00

2. 修正货物清单

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注	项目
1	35kV 预制舱	内部净尺寸：24400（长）mm×11400（宽）mm×7400（高）mm 预制舱需满足全绝缘管母进主变柜的转弯空间，若不满足，开关舱需相应加高，含照明（正常及应急）、空调、通风除湿、预制舱内应提供固定全绝缘管型母线的支架及金具。	座	1	湖北装备配套（如遇变动可微调；预制舱需满足全绝缘管母进主变柜的转弯空间，若不满足，开关舱需相应加高）	河南省三门峡义马市 200MW_800MWh 独立储能项目
2	35kV 预制舱	（一层：19120*7200*3600mm）	套	1	（最终结算，以现场实际安装量为准），全绝缘铜质管型母线配套提供固定金具、托架、钢立柱避雷器等安装附件	黄陵县翟庄 100MW/400MWh 储能电站项目

3	二次设备舱	（二层：17800*7200*3600mm）（电缆夹层净空不小于350mm）	套	1	（附在线监测仪，带绝缘底座）预制舱厂家成套提供	
4	危废暂存间	每套长 x 宽 x 高：5710×5550×4800mm，含智能控制系统、防爆电气控制系统、消防系统、防爆通风排风系统、监控系统、防雷系统、防静电系统、防渗漏系统、应急安全系统、安全标识系统；配备便携式 5 公斤泡沫灭火器或干粉灭火器，灭火器配置不少于 2 组	套	1	所有照明、暖通，消防按照相关规程规范，由中标厂家提供，并满足消防验收要求，配合进行消防验收；预制舱底部安装电缆层照明设备，照明设备采用冷光源，防腐、防爆、防眩晕型灯具。预留消防、照明等系统需考虑接入升压站智能主机的预留接口。	

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：湖北省电力装备有限公司

联 系 人：周工

电　　话：13434055031

邮　　箱：butterfly0927@163.com

招标人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 17 日