询比采购公告

项目编号：PC-0108-26J6-FG0680

一、采购条件

受中国水利水电第八工程局有限公司委托，中国水利水电第八工程局有限公司绿色建材公司以公开询比方式采购LCQZK水电站砂石及混凝土生产系统工程项目部装配式钢结构箱房一批，计划使用自有资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况

（1）项目概述：LCQZK水电站位于西藏自治区昌都市芒康县境内曲孜卡乡和盐井乡交界的LC上游河段上。LCQZK水电站工程属II等大(2)型工程，水库正常蓄水位2345m，死水位2335m，正常蓄水位相应的库容0.27亿m2，调节库容0.13亿m2，具有日调节能力。电站装机容量405MW，单机容量135MW，机组台数为3台。工程为混凝土坝，由右岸2孔生态溢流表孔、河中5孔泄洪冲砂底孔、左岸引水发电系统等主要建筑物组成。混凝土坝坝顶高程2349m，最大坝高79.5m，坝顶长度411m。QZK水电站天然砂砾料加工及筛洗系统承担整个工程约165万m2混凝土的骨料生产任务，毛料拟采用工程开挖利用料和上坝址右岸天然砂砾料，系统毛料处理能力950th，成品生产能力650t/h。

QZK水电站混凝土生产系统承担整个工程约165万m2混凝土的生产任务,系统设计生产能力286m2/A，其中含预冷混凝土生产能力180m2/h。

（2）交通条件：本河段无通航要求，外来物资运输采用铁路与公路联合运输方式。

1)场外公路

施工期间对外交通采用公路和铁路相结合的运输方式，以公路运输为主，目前，本电站由昆明至工地公路运输线路有两条:

主线:昆明→安宁一楚雄→大理→剑川→白汉场→松园桥→香格里拉→德钦→LCOZK水电站，公路里程 919km。其中昆明→大理一白汉场一松园桥一香格里拉为高速公路，香格里拉一德钦为二级公路，德钦→LCOZK 水电站坝址为四级公路。

辅线:昆明→大理一甸南一通甸一维西一白济汛一溜筒江大桥→LCQZK 水电站，公路里程 966km。其中昆明一大理一甸南为高速公路，南一通甸一维西为三级公路,维西一白济汛一溜筒江大桥→LCOZK 水电站坝址目前为四级公路改扩建后为三级公路。

本电站由攀枝花至工地公路运输线路为:攀枝花→永胜→丽江→松园桥→香格里拉→德钦→LCQZK 水电站，公路里程 755km，其中攀枝花→永胜→丽江一松园桥→香格里拉为高速公路，香格里拉一德钦为二级公路，德钦→LCOZK 水电站坝址为四级公路。

本电站由成都至工地公路运输线路为:成都→雅安→康定→雅江→理塘→巴塘→芒康→LCOZK 水电站，公路里程 950km，其中成都一雅安→康定为高速公路，康定一雅江→理塘→巴塘→芒康→LCOZK 水电站坝址为四级公路。

从 QZK 乡至 0#道路道路起点有约 3km 长的乡村公路，局部为单车道，路面宽度和转弯半径可满足 13m 长车辆（含车头、车厢）通行。左岸进场公路从 G214 国道通过拉久西村至澜沧江永久大桥，为乡村便道，长度约 8.5km，局部为单车道，路面宽度和转弯半径可满足 11m 长车辆（含车头、车厢）通行。左岸进场公路从 G214 国道通过拉久西村至澜沧江永久大桥，为乡村便道，长度约 8.5km，局部为单车道，路面宽度和转弯半径可满足 11m 长车辆（含车头、车厢）通行，供应商应根据以上道路情况自行制定运输方案。

2、采购范围：装配式钢结构箱房供应（含安装调试）及相关服务。

3、采购数量：

生活办公营地（平面布置图见第六章　技术规范）：

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1#楼					
1	装配式钢结构箱房	7500*2990*2896	间	25	职工宿舍（带卫浴），详见技术要求
2	整体卫浴	1400*1100	套	25	参考
3	装配式钢结构箱房	7500*2990*2896	间	15	办公室，详见技术要求
4	装配式钢结构箱房	7500*（2990*4）*2896	间	1	会议室，详见技术要求
5	走廊箱	L6055*W2000*H2896	间	24	
6	明框玻璃幕墙	5+9+5 中空福特蓝镀膜钢化玻璃	㎡	417	

7	内置对向双跑楼梯	7500*2990*2896	套	2	参考
8	外置对向双跑楼梯	5400*2500	套	2	参考
9	自动感应门	12mm 钢化透玻+电机+感应器	套	1	
10	地弹门	12mm 钢化透玻+地弹簧	套	3	
11	装配式钢结构箱房	7500*2990*2896	间	1	厕所（含男、女），含 1 套拖把池，2 套立柱陶瓷洗手池及室内进排水；男厕含室内 4 套蹲坑及隔断，3 套感应小便器；女厕含室内 2 套蹲坑及隔断；男厕和女厕之间隔断，见平面图。
12	树脂瓦四坡屋顶	钢构+树脂瓦+吊檐+屋檐 831 型瓦吊顶	㎡	560	参考
2#楼					
1	装配式钢结构箱房	6055*2990*2896	间	21	劳务宿舍、详见技术要求
2	外置走道板	3000*1100 花纹钢板走道+铁制烤漆栏杆	套	14	参考
3	外置雨棚	3000*1200 泡沫板	套	7	参考
4	外置对向双跑楼梯	5400*2500 花纹钢板楼梯+楼梯平台+铁制烤漆栏杆	套	4	参考
5	树脂瓦四坡屋顶	钢构+树脂瓦+吊檐+屋檐 831 型瓦吊顶	㎡	155	参考

注：**以上询比数量为初步设计估算数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与询比数量发生部分偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。**

①供应商报价应包含装配式钢结构箱房内的所有水电设施如电线、电缆、灯具、花洒、蹲便等，采购人负责将总电源、总管路送至主电源接线点、主供水排污接入点。

②合同边界：供应商负责相关货物的设计、制造、消防、试验、包装、到采购人指定地点的运输、保险、交货卸车、配件清点、现场保管、安装、调试等全流程工作。供

应商负责提供基础图、预埋件等相关图纸和技术要求，并提供基础预埋件。采购人负责土建施工(包括预埋件安装)。

③供应商负责货物的安装、调试，包含所需投入的人员、机械（含吊装设备、运输、焊接等安装所需所有机械）、材料、工器具等全部所需资源。机械设备、材料及人员等的进场及现场管理均需满足工地现场业主、监理及项目部相关管理要求，人员食宿、进退场由供应商自行解决并承担费用。

④报价产品必须为符合国家和行业技术标准的合格产品，装配式钢结构箱房采用A级防火岩棉。

⑤装配式钢结构箱房结构设计参考参数：力学性能、抗风压及雪荷载性能、气密性能、水密性能、保温性能、隔热性能、空气隔声性能、防火性能、耐久性等均应符合国家标准要求及节能要求。

⑥如对标的物或项目现场情况有任何疑问，请致电使用项目联系人。

4、交货时间：成交通知书发出后30天内安装调试完成（若无法满足或可以更快交货，请在交货计划表中，以成交通知下发之日起计，提供最快的具体时间表)。

5、交货地点：西藏自治区昌都市芒康县曲孜卡乡LCQZK水电站砂石及混凝土生产系统工程项目部指定地点。

6、质量要求：报价产品必须为符合国家和行业技术标准的合格产品，质量标准或要求必须满足GB 50009《建筑结构荷载规范》，能承受风荷载、雪荷载、地震作用及自重荷载；符合GB 50011《建筑抗震设计规范》钢骨架、连接节点需稳固，整体结构抗倾覆，地脚螺栓或焊接应可靠；符合GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》岩棉夹心材料阻燃等级A级不燃；（符合GB/T 18883《室内空气质量标准》夹芯材料无毒无害，无放射性污染（详见第六章 技术规范）。

7、付款方式：

①付款采用分期付款形式：无预付款。货物到达合同指定交货地点，经买方核实数量、名称、型号规格与合同完全一致，检查外表无损伤和缺陷及装配式钢结构箱房等组装完成，经48小时试运行验收合格后14个工作日内支付合同结算总金额的90%，剩余的10%转为质量保证金，待质保期满后退还。

②质保金支付：质量保证期满，卖方履行完质量保证期内的义务、责任，买卖双方签署最终验收文件后的14个工作日内,买方向卖方支付质量保证金(合同货款总价的10%)

中扣除因存在质量问题所需发生的解决费用（如果有）的剩余部分，质保期内如出现质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。

③质保期：安装验收投入使用后 12 个月（或货到工地交付后 18 个月，以先到为准）。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商人是生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，具备国家相关部门颁发的《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》（如委托安装需提供和被委托单位的《安装委托协议书》及被委托单位的相关资质证明），产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

2、供应商是代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料），取得生产厂家的授权委托书。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具与本次采购产品及服务相同或相近的供货业绩，在近 3 年内（2023 年-至今）的供货合同不少于 3 个，且签订合同金额均在 100 万元及以上（附载明总金额的合同扫描件或中标通知书，代理商参与询比可提供生产厂家供货业绩）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 **2026 年 11 月 26 日 10:00 前（北京时间）**在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/，以下简称“数智化平台”）在线报名并自行下载采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料方可下载采购文件：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 11 月 27 日 11 时 30 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过数智化平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、解密及签到等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式：直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成**）。

（3）本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各供应商在确保递交响应文件成功后，无须远程签到、远程解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已下载采购文件的供应商。

3、数智化平台注册等相关问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评审办法

经评审的最低报价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2、当供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

地　　址：长沙市天心区常青路 8 号

邮　　编：410029

联 系 人：廖先生

电　　话：0731-82822917

电子邮箱：102789u@powerchina.cn

使用项目联系人：张先生

电　　话：17708483322

九、提出异议的渠道和方式

电　　话：0731-82822917

电子邮箱：102789@powerchina.cn

十、合规声明

本次采购恪守采购相关法律法规，坚决杜绝任何违法违规采购行为，严格执行招标采购程序，全程遵循合法、合规的基本原则。

十一、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室（0731-82822109）提出投诉。

2026 年 11 月 20 日